

DODATOK č. 1

K

ZMLUVE O DIELO č. 1/2021 ZO DŇA 27.10.2021 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi:

1.1. Objednávateľ

/ďalej len: objednávateľ/

Obchodné meno: **Obec Šarišské Dravce**
Sídlo: Šarišské Dravce 109, 082 73
IČO: 00327794
Oprávnený konateľ
vo veciach zmluvy: Mgr. Marko Angelovič, starosta obce
DIČ: 2020732241
IČ DPH:
Bank. spojenie: Prima banka Slovensko
Číslo účtu: SK79 5600 0000 0034 0067 2002

1.2. Zhotoviteľ

/ďalej len: zhotoviteľ/

Obchodné meno: **jamibau s.r.o.**
Sídlo: Drienica 717, 083 01
IČO: 52 911 888
Zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 36766/P-Zb
Oprávnený konateľ
vo veciach zmluvy: Mgr. Martin Šuhaj - konateľ
DIČ: 2121174583
IČ DPH: SK2121174583
Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: SK97 0900 0000 0051 7135 5474

(ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“)

Článok I.

Preambula

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.10.2021 Zmluvu o dielo č. 1/2021 (ďalej „Zmluva“), predmetom ktorej bola realizácia diela – Stavebná úprava miestnej komunikácie pri cintoríne Šarišské Dravce (ďalej „dielo“), ktoré je bližšie špecifikované v čl. II Zmluvy.
- 1.2. Zhotoviteľ e-mailom zo dňa 04.05.2022 z dôvodu navýšenia cien informoval objednávateľa o navýšení cenovej ponuky k Zmluve s tým, že v prípade navýšenia ceny o 15% bolo by reálne dokončenie stavby.
- 1.3. Zhotoviteľ e-mailom zo dňa 05.05.2022 zaslal objednávateľovi Súpis prác, podľa ktorého z celkovej ceny diela 69 033,92 EUR (bez DPH) boli vykonané práce v hodnote 25 000 EUR bez DPH. Zvyšok hodnoty prác v sume 44 033,92 EUR navrhuje navýšiť o 15% t.j. o sumu 6605,09 EUR.
- 1.4. S prihliadnutím na súčasný ekonomický a hospodársky vývoj a skokový nárast cien materiálov, ktorý pri uzatváraní Zmluvy zmluvné strany nepredpokladali, sa tým zvýšila aj cena diela oproti cene diela, ktorá je uvedená v článku IV. bode 4.1. Zmluvy.
- 1.5. Objednávateľ má záujem na dokončení diela a z tohto dôvodu zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XVII. bodu 17.2. Zmluvy k uzatvoreniu tohto Dodatku.

Článok II.
Predmet Dodatku

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli z dôvodov uvedených vyššie na zvýšení zostávajúcej ceny diela vo výške 44 033,92 EUR bez DPH o 15 % t.j. o sumu 6605,09 EUR bez DPH (spolu 50 639,01 bez DPH) oproti pôvodnej cene diela uvedenej v článku IV. bode 4.1. Zmluvy za účelom riadneho dokončenia diela zhotoviteľom.
- 2.2. Cena diela po zvýšení je určená na základe Súpisu vykonaných prác doručeného objednávateľovi e-mailom dňa 05.0.2022, ktorý je prílohu tohto Dodatku.
- 2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena diela sa mení na novú celkovú cenu diela vo výške **75 639,10 EUR bez DPH**.
- 2.4. Zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ je povinný dokončiť dielo za dohodnutých podmienok a ceny podľa tohto Dodatku bez ohľadu na akékoľvek ďalšie zmeny cien.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- 3.2. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, je formulovaný určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 3.3. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z čoho objednávateľ obdrží (2) podpísané rovnopisy a zhotoviteľ (1) podpísaný rovnopis.

Príloha: Súpis vykonaných prác doručený e-mailom 05.05.2022

V Šarišských Dravciach dňa 10.5.2022

V Šarišských Dravciach dňa2022

objednávateľ:

zhotoviteľ:

Obec Šarišské Dravce

jamibau, s.r.o.

Mgr. Marko Angelovič, starosta obce

Mgr. Martin Šuhaj, konateľ